

Checklist voor opstart luchtgroepen / apparaten

Voor bedrijf:

Adres opstart:

Contactpersoon & telefoonnummer :

Gelieve volgende items te controleren en te bevestigen

elektrische voeding is aangesloten aan apparaat

batterijen zijn (eventueel) aangesloten (luchtgroepen)

sensoren en bedrading is aangesloten aan het moederbord hydraulische aansluitingen zijn gebeurd

er is een handleiding aanwezig

er is een elektrisch schema aanwezig

de luchtgroep en bediening is toegankelijk

airmaids : - verse lucht aangesloten

- Toestel in onderdruk : Pa

- Foto installatie toevoegen

- Regelklep luchtdebiet ter beschikking

eventuele alarmweergaven: _____

andere opmerkingen: _____

Eventuele aanpassingen aan bekabeling en installatie dienen door de installateur te gebeuren

Voor akkoord (klant):